



Szczecin, dn. 28 kwietnia 2011 r.

Pan Jerzy Kotłęga
Radny
Województwa
Zachodniopomorskiego

BOZ.0003-6.5.2011.AK

Dot. interpelacji – zapytania w sprawie: wyjaśnienia przyczyn opóźnienia realizacji inwestycji „Muzeum Morskiego” w Szczecinie.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że projekt Muzeum Narodowego w Szczecinie pn.: „Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie” – Muzeum Morskie, został uznany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako jedna z kluczowych inwestycji dla rozwoju województwa. Przedmiotowy projekt został wpisany na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 r.

W dniu 27 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa podpisał z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowę dotyczącą przygotowania projektu indywidualnego nr PU/18/15/2008 (tzw. pre umowę) stanowiącą zobowiązanie do prawidłowego przygotowania projektu.

W trakcie przygotowań do realizacji projektu niezbędnym było uzyskanie dostępności terenu pod inwestycję, a wraz z nim tytułu prawnego do nieruchomości na której jest planowana.


W dniu 5 lutego 2010 r. zawarta została umowa dzierżawy terenu Łasztowni pomiędzy przedstawicielami Miasta Szczecin (właścicielami nieruchomości) oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym termin złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją określono na dzień 31 sierpnia 2011 r., gdyż dopiero po przekazaniu gruntu możliwe było rozpisanie konkursu na koncepcję architektoniczną inwestycji. Przekazanie terenu nastąpiło z końcem września 2010 roku. Ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców dokumentacji technicznej, inżyniera kontraktu, jak również prac budowlanych Wnioskodawca zaktualizował również termin rozpoczęcia realizacji inwestycji na 30 czerwca 2011r.

Zgodnie z informacją Wnioskodawcy dotyczącej stanu przygotowania projektu indywidualnego do realizacji, przewidywany termin pozyskania niezbędnych dokumentów przedstawia się następująco:

1. Studium Wykonalności: 31 maja 2011 r.
2. dokumentacja środowiskowa (niezbędne w tym zakresie decyzje, Natura 2000): 30 lipca 2011 r.
3. projekt architektoniczno budowlany: 30 czerwca 2011 r.
4. pozwolenia na budowę - 30 listopada 2011r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie składając wniosek o dofinansowanie w dniu 31 sierpnia 2011 r. będzie ostatnim Wnioskodawcą z listy projektów kluczowych (ILPI), który złoży wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.



WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

