



WWRPO - III.0003. 1 .2011.MBa

Szczecin, dnia 22 lutego 2011 r.

Pan  
Dariusz Wieczorek  
Radny Województwa  
Zachodniopomorskiego

*Szanowny Pan Radny*

W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 14/11 złożoną podczas IV sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31.01.2011 r., przekazuję w załączeniu do niniejszego pisma zestawienie zawartych umów/porozumień o dofinansowanie dotyczące projektów wpisanych na Indykatorywną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotowe zestawienie uwzględnia informacje, o które wnoszono w interpelacji.

*Z wyrazami  
szacunku*

WICEMARSZAŁEK

*Andrzej Jakubowski*

**Załącznik:**

1) Zestawienie dotyczące projektów indywidualnych w ramach których, zawarte zostały umowy/porozumienia o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013



Załącznik nr 1 do Odpowiedzi Wydziału Wdrażania RPO na Interpelacje (Nr 14/11) radnego Województwa Dariusza Wieczorka złożona podczas IV sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31.01.2011 r.

a) Zestawienie dotyczy projektów indywidualnych w ramach których, zawarte zostały umowy/porozumienia o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Lp.	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Cenowa wartość projektu	Wartość wydatków kwalifikowalnych	Dofinansowanie	Data zawarcia umowy o dofinansowanie	Rodzaj płatności			Stan zaawansowania projektu
							Konwers	podrejdnia	zaliczka	
1	Gmina Gryfino	"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie"	46 228 665,33 zł	43 908 700,00 zł	21 954 350,00 zł	09.11.2010	0,00 zł	2 203 823,76 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
2	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim	28 693 217,03 zł	21 676 263,22 zł	10 839 146,61 zł	08.05.2009	0,00 zł	6 691 834,63 zł	0,00 zł	Projekt zakończony
							0,00 zł	2 410 544,26 zł		
							1 463 346,73 zł	0,00 zł		
3	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	„Budowa komunikacji pomiędzy terenami PPNT w Stargardzie Szczecińskim, a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”	12 784 747,49 zł	12 582 428,99 zł	6 291 214,49 zł	11.05.2010	0,00 zł	4 466 223,61 zł	0,00 zł	Projekt zakończony
							1 910 794,97	0,00 zł		
4	Miasto Szczecinek	„UZBROJENIE GRUNTÓW SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W SZCZECINKU”	21 637 721,36 zł	21 631 621,36 zł	10 815 810,68 zł	28.12.2009	0,00 zł	623 111,49 zł	0,00 zł	Projekt zakończony
								1 031,22 zł		
								306 656,89 zł		
								518 916,23 zł		
								131 602,28 zł		
								265 016,48 zł		
139 888,37 zł										
5	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim	35 766 816,86 zł	28 936 318,28 zł	14 468 169,14 zł	16.04.2009	14 357 757,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt zakończony
6	Gmina Miasto Kołobrzeg	Rewitalizacja Kołobrzekiej Strefy Uzdrawiskowej	25 946 050,00 zł	25 946 050,00 zł	12 973 026,00 zł	14.05.2010	0,00 zł	1 799 630,93 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
								1 257 932,86 zł		
								1 210 016,38 zł		
								274 716,32 zł		
7	Gmina Miasto Kołobrzeg	„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II”	12 151 313,00 zł	12 161 313,00 zł	8 113 464,75 zł	27.05.2010	0,00 zł	8 557 662,86 zł	0,00 zł	Projekt zakończony
							1 110 465,42 zł	0,00 zł		
8	Gmina Miasto Kołobrzeg	"Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ulicy Śilwińskiego w Kołobrzegu"	33 830 839,66 zł	33 441 204,02 zł	13 376 481,50 zł	29.05.2009	0,00 zł	1 602 876,28 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
								608 683,72 zł		
								76 268,23 zł		
								80 631,62 zł		
								316 895,16 zł		
								459 027,02 zł		
								737 644,14 zł		
								617 688,59 zł		
816 698,46 zł										
9	Gmina Miasto Koszalin	„Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie”	42 609 318,88 zł	42 382 918,88 zł	19 958 500,00 zł	07.05.2010	0,00 zł	283 079,28 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
							0,00 zł	261 416,14 zł		
10	Gmina Miasto Szczecin	Budowa Międzynarodowego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	36 200 000,00 zł	35 365 887,60 zł	14 164 355,04 zł	29.01.2010	0,00 zł	57 079,16 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
								620 694,18 zł		
								327 141,61 zł		
11	Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica	Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury	7 168 600,00 zł	7 000 000,00 zł	4 050 000,00 zł	27.11.2009	0,00 zł	1 667 222,50 zł	0,00 zł	Projekt zakończony
								143 379,03 zł		
								665 646,41 zł		
								162 067,68 zł		
								175 647,16 zł		
								209 338,97 zł		
								218 160,67 zł		
								3 530,84 zł		
346 362,63 zł										
218 644,30 zł										
12	Opera na Zamku	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	24 317 236,20 zł	19 958 600,00 zł	14 656 675,00 zł	28.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	3 900 000,00 zł	Projekt rozpoczęty, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych

13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie	Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego	4 000 000,00 zł	3 888 280,00 zł	2 976 210,00 zł	28.09.2010	0,00 zł	0,00 zł	1 041 673,50 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
14	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów	67 159 261,20 zł	55 085 480,00 zł	41 314 085,00 zł	21.12.2009	0,00 zł	0,00 zł	918 750,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
15	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Modernizacja regionalnej Lini kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ułkowo	24 105 878,30 zł	19 758 915,00 zł	14 819 168,00 zł	21.12.2009	0,00 zł	0,00 zł	674 899,89 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
16	Politechnika Koszalińska	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie	53 735 765,99 zł	43 721 769,88 zł	20 407 366,08 zł	01.08.2009	0,00 zł	0,00 zł	7 000 000,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
								0,00 zł	2 050 000,00 zł		
								1 197 740,99 zł	0,00 zł		
								705 663,79 zł	0,00 zł		
17	Powiat Szczecinecki	Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych Na Stwardnienie Rozсіяne – nowa powierzchnia, nowa możliwość	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 575 000,00 zł	25.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	551 250,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
18	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”	Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji Pawilonu 2B - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie	44 048 800,70 zł	44 048 800,70 zł	21 395 512,00 zł	02.10.2008	0,00 zł	0,00 zł	7 488 429,20 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
								1 538 440,14 zł	0,00 zł		
								0,00 zł	7 488 429,20 zł		
								3 007 840,58 zł	0,00 zł		
188 668,77 zł	2 847 198,22 zł										
19	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	"Centrum Zabiegowe z zapleczem łózkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie"	47 780 649,00 zł	47 780 649,00 zł	26 265 386,00 zł	11.12.2009	0,00 zł	0,00 zł	476 129,90 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
								459 363,84 zł	0,00 zł		
								21 358,99 zł	0,00 zł		
								0,00 zł	1 100 000,00 zł		
								21 358,99 zł	0,00 zł		
380 893,06 zł	1 884 548,55 zł										
20	Specjalistyczny Szpital Im. prof. Alfreda Sokolowskiego w Szczecinie – Zdunowie	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu Im. A. Sokolowskiego w Szczecinie – Zdunowie	80 780 000,00 zł	76 680 000,00 zł	33 114 667,00 zł	17.02.2008	0,00 zł	1 205 273,91 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
								0,00 zł	2 877 104,52 zł		
								0,00 zł	8 600 600,00 zł		
								0,00 zł	11 590 098,45 zł		
21	Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	59 487 406,36 zł	59 166 994,00 zł	32 492 438,00 zł	16.10.2009	0,00 zł	1 889 865,03 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
								262 497,95 zł	0,00 zł		
								399 370,28 zł	0,00 zł		
22	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii	Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi	44 500 000,00 zł	44 500 000,00 zł	24 489 121,00 zł	10.05.2009	0,00 zł	51 193,05 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji	
								583 582,03 zł	3 691 999,43 zł		
								199 602,51 zł	0,00 zł		
								302 065,42 zł	0,00 zł		
								1 128 846,22 zł	0,00 zł		
								0,00 zł	4 108 851,63 zł		
								540 902,29 zł	0,00 zł		
								3 282 665,61 zł	0,00 zł		
66 541,70 zł	0,00 zł										
23	Uniwersytet Szczeciński	Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii	12 000 000,00 zł	11 999 390,00 zł	8 719 550,00 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie 31.03.2011 r.	
24	Gmina Goleniów	Budowa oświetlenia w Goleniowskim Parku Przemysłowym	11 188 700,27 zł	11 188 700,27 zł	4 428 736,00 zł	30.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie 01.04.2011 r.	
25	Gmina Miasto Kołobrzeg	Gmin@ na fall	2 499 450,60 zł	2 499 450,60 zł	1 874 587,95 zł	22.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie 30.04.2011 r.	
26	Gmina Miasto Koszalin	Renowacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie	5 300 000,00 zł	5 300 000,00 zł	3 337 660,00 zł	27.11.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie 30.04.2011 r.	
27	Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie	Telemedycyna – element e zdrowia WZP	1 200 000,00 zł	1 052 452,33 zł	789 339,24	30.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie 28.04.2011 r.	
28	Gmina Miasto Szczecin	Trofostacja Sztuki Szczecin - ochrona i odbudowa zabytkowego obiektu starej transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie	19 128 887,86 zł	18 077 447,86 zł	7 230 979,00 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Termin rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w terminie 01.04.2011 r.	
29	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	21 329 199,38	21 000 000,00 zł	15 750 000,00 zł	28.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środowiskowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie	
30	Gmina Miasto Szczecin	"Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji"	30 000 000,00 zł	29 434 120,00 zł	11 773 648,00 zł	30.06.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środowiskowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie	
31	Gmina Miasto Szczecin	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-ekskawacyjne	73 725 610,00 zł	60 000 000,00 zł	29 999 899,99 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środowiskowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie	

32	Gmina Miasto Szczecin	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 600 000,00	10 600 000,00 zł	8 087 800,00 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
33	Gmina Tychowo	„Utworzenia podstawowej infrastruktury urbanistyczno-technicznej Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej”	1 776 260,00 zł	1 761 650,00 zł	911 155,00 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
34	ENEA Operator Sp. z o.o.	Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek	28 172 240,00 zł	19 698 000,00 zł	7 999 200,00 zł	04.11.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
35	Gmina Miasto Szczecin	Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej (fontanny - pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego	3 603 684,40 zł	3 603 684,40 zł	2 702 673,30 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
36	Gmina Miasto Koszalin	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej	50 000 000,00 zł	50 000 000,00 zł	23 950 200,00 zł	26.07.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w części w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
37	Gmina Miasto Koszalin	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Koszalinie - budowa stacji teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	20 000 000,00 zł	16 270 000,00 zł	12 200 000,00 zł	23.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w części w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
38	Gmina Miasto Koszalin	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	79 834 000,00 zł	79 834 000,00 zł	36 874 624,69 zł	29.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w części w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
39	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	Stargardzki Internet Szerokopasmowy	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	3 750 000,00 zł	01.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
40	Gmina Miasto Szczecin	Szczecin Infrastruktura Społeczności Informacyjnej - etap 1 Infrastruktura	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	7 500 000,00 zł	20.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
41	Uniwersytet Szczeciński	SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług	68 000 000,00 zł	68 000 000,00 zł	51 000 000,00 zł	28.09.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z umową o dofinansowanie termin dostarczenia wymaganych załączników środków finansowych (w tym pozwolenia na budowę) upływa w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie
42	Gmina Miasto Świnoujście	Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy.	18 621 680,00 zł	17 882 000,00 zł	7 182 800,00 zł	28.04.2010	0,00 zł	0,00 zł	330 997,76 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
43	Gmina Stępnica	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i zielarskiej w Stępnicy	7 963 763,00 zł	7 963 763,00 zł	3 981 881,00 zł	28.09.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
44	Politechnika Koszalińska	Rozwój bazy B+R Politechniki Koszalińskiej	2 300 000,00 zł	2 289 500,00 zł	1 444 650,00 zł	29.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji projektu planowano 01.12.2010 r., na Beneficjent poinformował pisemnie o zmianie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, wskazano 28.03.2011 r.
45	Uniwersytet Szczeciński	Laboratoria Badawcze - Rozwój Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUG)	10 300 000,00 zł	10 000 000,00 zł	7 219 650,00 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie data rozpoczęcia realizacji: 14.05.2011 r., Beneficjent poinformował telefonicznie o ogłoszeniu przetargu w lutym 2011 r.
46	Gmina Stępnica	Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stępnicy	10 231 076,37 zł	10 231 076,37 zł	4 982 891,16 zł	30.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projekt planowano rozpocząć dnia 03.01.2011 r., Beneficjent poinformował w piśmie z dnia 31.01.2011 r. o planowanym terminie rozpoczęcia postępowania przetargowego na planowe wykonawstwo do dnia 15.02.2011 r.
47	Diecezja koszalińsko-kołobrzewska	Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średnio-wiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu	5 140 000,00 zł	5 140 000,00 zł	3 855 000,00 zł	13.11.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany termin rozpoczęcia realizacji: 03.01.2011 r., Beneficjent poinformował w piśmie z dnia 03.02.2011 r. o planowanym terminie podpisania umowy z wykonawcą na prace renowacyjne-konserwatorskie na przełom lutego i marca 2011 r.
48	Gmina Gryfino	Budowa nabrzeży obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,6 - 718,6, Nabrzeże pasażerskie - północne	18 268 663,89 zł	15 930 000,00 zł	7 659 819,74 zł	24.08.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany termin rozpoczęcia realizacji: 31.01.2011 r., w trakcie rozmowy telefonicznej Beneficjent poinformował, iż projekt nie został rozpoczęty, nie wskazano planowanego terminu rozpoczęcia
49	Park Technologiczny S.A.	Rozwój Parku Technologicznego w Koszalinie	2 400 000,00 zł	1 861 304,09 zł	744 521,63 zł	18.11.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z przedłożonymi dokumentami rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 11.01.2011 r.
50	Północna Izba Gospodarcza	Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki	2 600 000,00 zł	2 439 250,00 zł	1 828 687,60 zł	22.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.12.2010 r.; zgodnie z informacjami przekazanymi telefonicznie Beneficjent nie rozpoczął realizacji projektu, planuje zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych w marcu 2011 r.
51	Gmina Miasto Szczecin	Portal Bezpieczni Rezerw	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	1 200 000,00 zł	20.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową o dofinansowanie, planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2010 r., Beneficjent poinformował telefonicznie, iż projekt nie został rozpoczęty, Beneficjent planuje ogłosić przetarg w lutym 2011 r. i zwrócić się do IZ RPO WZ z prośbą o aneks do umowy;
52	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	„Budowa i wyposażenie I Etapu Pomiarania Technopark w Szczecinie przy ul. Niezależności”	99 637 368,00 zł	78 800 000,00 zł	31 520 000,00 zł	28.09.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta zawarcie umowy z wykonawcą robót nastąpi w kw 2011 r., Beneficjent nie złożył zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie

53	Gmina Miasto Świnoujście	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu	16 746 034,35 zł	16 746 034,35 zł	5 987 650,00 zł	28.09.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Beneficjent poinformował, iż rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 11.02.2011 r.
54	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznych wyposażenie na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu środowiskowych dróg wodnych	23 820 000,00 zł	23 820 000,00 zł	11 810 000,00 zł	02.12.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, Beneficjent poinformował, iż rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w dniu 18.04.2011 r.
55	Gmina Miasto Szczecin	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szosowisk bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyskiego, Pińskiego, Elbląskiego)	44 200 000,00 zł	44 200 000,00 zł	22 100 000,00 zł	30.03.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
56	Gmina Goleniów	„Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubiczna, gmina Goleniów, w oparciu o plany projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski”	19 407 867,38 zł	18 441 627,38 zł	7 378 660,94 zł	20.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.07.2010. W trakcie rozmowy telefonicznej Beneficjent poinformował, iż projekt nie został rozpoczęty (unieważniono przetarg).
57	Gmina Miasto Szczecin	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	8 250 000,00 zł	20.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zgodnie z umową o dofinansowanie, planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2010 r., Beneficjent poinformował telefonicznie, iż projekt nie został rozpoczęty, Beneficjent planuje ogłosić przetarg w lutym 2011 r. i zwrócić się do IZ RPO WZ z prośbą o aneks do umowy;
58	Gmina Miasto Koszalin	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin	8 000 000,00 zł	7 988 400,00 zł	5 981 300,00 zł	01.10.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
59	Gmina Rewal	„Rewalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”	40 931 187,00 zł	38 816 078,78 zł	15 446 031,51 zł	14.06.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowane rozpoczęcie realizacji projektu: 02.08.2010 r.; wg aneksu nr 1 dnia 02.12.2010 r. do umowy o dofinansowanie data rozpoczęcia realizacji: 01.01.2011 r., W trakcie rozmowy telefonicznej Beneficjent poinformował, iż dwie procedury przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy; planowane rozpoczęcie projektu najpóźniej do 30.04.2011 r.
60	Gmina Miasto Szczecin	Filharmonia Szczecińska Im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	130 387 236,00 zł	120 400 000,00 zł	44 608 625,00 zł	02.12.2009	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowana data rozpoczęcia projektu: 16.12.2010 r.; Planami z dn. 07.12.2010 r. oraz z dn. 02.02.2011 r. Beneficjent uzasadniająco poinformował, iż nie rozpoczęto projektu;
61	Gmina Miasto Szczecin	Obwodnica Śródmieścia Szczecińska - etap V - budowa ulicy od ul. Dulskiej - Krasifskiego do ul. Atkońskiej	111 835 824,00 zł	104 674 699,88 zł	74 145 827,00 zł	28.12.2009	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt rozpoczęty, w trakcie realizacji
62	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	„Wreła Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	1 993 502,92 zł	1 993 502,92 zł	1 495 127,19 zł	12.11.2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Projekt nie rozpoczęty, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji planowane było na 01.07.2010 r., w piśmie z dnia 21.01.2011 r. poinformowano o zmianach w harmonogramie w zw. ze zmniejszeniem liczby gmin uczestniczących w projekcie, w trakcie rozmowy telefonicznej Beneficjent poinformował, iż przewiduje rozpocząć procedurę przetargową na koniec półrocza 2011 r.

b) Zestawienia dotyczy projektów indywidualnych, w ramach których dotychczas nie zawarto umowy/porozumienia o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1	Gmina Karlino	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Koszaryskiego Stwierca Specjalnej Strefy Ekonomicznej”	5 769 120,12 zł	5 768 120,12 zł	2 879 060,06 zł					Złożony wniosek o dofinansowanie, trwa weryfikacja formalno-prawna wniosku
2	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego	Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim K. Koszalińska	151 869 000,00 zł	151 869 000,00 zł	32 825 300,00 zł					Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.07.2011 r.
3	Urząd Morski w Szczecinie	Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansa na rozwój	49 682 740,00 zł	43 974 480,00 zł	21 987 240,00 zł					Złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej
4	Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pielczyce	3 403 159,28 zł	2 834 474,00 zł	1 053 789,80 zł					Złożony wniosek o dofinansowanie, trwa weryfikacja formalno-prawna wniosku
5	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom "Centrum Dialogu Przełomy"	17 801 020,00 zł	14 591 000,00 zł	10 943 250,00 zł					Złożony wniosek o dofinansowanie, trwa weryfikacja formalno-prawna wniosku
6	Muzeum Narodowe w Szczecinie	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	41 282 800,00 zł	41 282 800,00 zł	30 969 600,00 zł - bpp 16 517 120,00 zł - pp					Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.08.2011 r.
7	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie	Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej	16 172 836,00 zł	16 172 346,00 zł	12 129 261,00 zł					Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie 31.03.2011 r.

c) Zestawienie dotyczy projektów indywidualnych usuniętych z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	„Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”	24 659 708,24 zł	22 833 874,64 zł	17 200 180,88 zł					Projekt odrzucony na etapie oceny merytorycznej (nieodzowna pomoc publiczna), usunięty z Listy IPi Uchwałą Zarządu Województwa nr 2047/10 z 17 listopada 2010 r.
2	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	2011 Info WZP - Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla kluczowych interesariuszy w Województwie Zachodniopomorskim	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł					Projekt na wniosek beneficjenta usunięty z Listy IPi Uchwałą Zarządu Województwa nr 2055/10 z 17 listopada 2010 r.